

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 116 del 05-03-2024

Ufficio: UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG: 8959666647

Oggetto: Lavori relativi alla realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra la via Simeto e la via Cusmano. Assestamento somme a disposizione quadro economico rimodulato finale e liquidazione diritti parere finale di conformità CONI. CUP: E83B19000450004

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzare delle risorse umane, strumenti e di controllo. I Dirigenti sono

direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 693 del 16/10/2019 con la quale si nominava RUP il Geom. Alaimo Rosario e collaboratore Amministrativo la sig.ra Prezzavento Lidia Teresa, per il progetto dei lavori di realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano;

CONSIDERATO CHE:

- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°819 del 28/11/2019 veniva dato incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva all'Ing. Giarrizzo Massimo Gennaro;
- con Delibera di G.C. n°84 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto;
- detto progetto viene finanziato tramite mutuo contratto con l'Istituto di Credito Sportivo;

Vista la determina a contrarre del Responsabile del settore tecnico n°788 del 29/10/2021, con la quale di dava avvio a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui all'art.63 del Codice;

Visto il verbale di gara n°6 del 09/02/2022 con il quale si formula la proposta di aggiudicazione all'Operatore Economico SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in Montedoro(CL), via Bellini n. 3 con codice fiscale n°01283590857 con partita IVA n°01283590857, la quale ha proposto un'offerta di ribasso sul prezzo del 5,60% sull'importo a base d'asta di € 465.950,51 esclusi € 12.949,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo al netto del ribasso di €439.857,28 oltre € 12.949,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €452.806,77 oltre IVA al 22% nonché un ribasso sui tempi di esecuzione del 20,00% corrispondente ad un tempo massimo di 207 giorni solari e consecutivi;

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 82 del 11/02/2022 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione all'impresa SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in Montedoro (CL), via Bellini n. 3 con codice fiscale n°01283590857 con partita IVA n°01283590857;

Considerato che nella stessa Determina n. 82 del 11/02/2022 si è dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla previa conclusione delle verifiche dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace solo al completamento, con esito positivo, delle verifiche effettuate in capo all'Aggiudicatario in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo all'Impresa aggiudicataria SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in Montedoro(CL), via Bellini n. 3 con codice fiscale n°01283590857 con partita IVA n°01283590857, ha dato esito positivo;

Considerato che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 115 del 21/02/2022 è stata data efficacia all'aggiudicazione ed approvato il quadro economico post gara per €667.663,79 incluse le somme a disposizione dell'Amministrazione e definito che la stessa somma introitata al Cap. 851 è stata finanziata tramite mutuo contratto con l'Istituto di Credito Sportivo ed impegnata al Cap.3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, esercizio finanziario 2022 del bilancio in corso di approvazione;

Visto il contratto d'appalto del 09/05/2022, Rep. n. 5028, regolarmente registrato presso

l'Agenzia delle Entrate di Enna, con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in Montedoro (CL) per l'importo contrattuale €452.806,77 oltre IVA al 22%;

Atteso che con Verbale del 29/08/2022 il Direttore dei Lavori Ing. Calcagno Angelo ha consegnato i lavori all'Impresa SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in Montedoro (CL) e che, pertanto, dalla data del 29/08/2022 decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 207 giorni, cosicchè l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 24/03/2023;

Vista la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori in data 12/09/2022;

Considerato che in data 13/03/2023 è stata redatta una perizia di variante approvata con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°257 del 17/04/2023;

Visto il certificato di effettiva ultimazione lavori in data 26/06/2023;

Visto il Verbale di visita del 17/07/2023 per la redazione del certificato di regolare esecuzione;

Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione datata 17/08/2023 redatta dall'Ing. Calcagno Angelo – Direttori dei Lavori – per l'importo complessivo dei lavori al netto pari ad € 482.274,15 vistato dal geom. Alaimo Rosario, Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°730 del 21/11/2023 relativa all'approvazione in linea amministrativa della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Considerato che vi sono state delle economie in riferimento alla voce di spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche in quanto alcune fasi di esecuzione sono state affidate all'esterno (Direzione lavori e collaudo) e che necessitano € 1.494,68 per il pagamento dei diritti per il parere finale di conformità del CONI come da nota inviata a firma dell'Arch. Olga Tomasini, pertanto si può rimodulare il quadro economico finale come di seguito:

A LAVORI IMPORTI TOTALI

A.1 Importo lavori da computo metrico di cui alla perizia di variante	compreso oneri della sicurezza	€ 517 208,19
A.2 Importo lavori da decurtare per migliorie non realizzabili		€ 7 125,58
A.3 Lavori a base d'asta compreso oneri della sicurezza (A.1-A.2)		€ 510 082,62
A.4 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 2,704%		€ 13 792,63
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 496 289,98
	Ribasso d'asta del 5,60%	€ 27 792,24
	Importo netto lavori	€ 468 497,74
	Importo netto lavori + sicurezza	€ 482 290,38

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 I.V.A. 10% sui lavori € 48 229,04

B.2 Somme di cui art. 113 D.Lgs n° 50/2016 - 2% TOTALI € 10 344,16

(€ 5.814,38 liquidati+€ 2.068,83 accantonati 0,40%+€ 2.460,95 economie di cui € 1.494,68 prelevati per parere CONI finale)

Economie residue €

B.3 Accantonamento Caro Materiali Dlgs 50/22 Iva Esclusa * € 34 274,87

B.4 Iva sul totale imponibile da corrispondere alla ditta per adeguamento prezzi 2° semestre 2022 € 8 273,60

B.5 Oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e CSP + Inarcassa e IVA € 30 622,85

B.6 Oneri per il coordinamento sicurezza CSE + direzione lavori e contabilità + Inarcassa € 42 854,69

B.7 Iva per il coordinamento sicurezza CSE + direzione lavori e contabilità € 9 428,03

B.8 Oneri per collaudo statico + Inarcassa e IVA € 8 888,80

B.9 Oneri per indagini diagnostiche e prove di laboratorio + IVA € 7 176,53

B.10 Commissione di gara € 6 539,24

B.11 Oneri di accesso alla discarica compreso iva anno 2022 € 45.612,75 (in perizia varinate € 46.000,00)

B.12 Oneri di accesso alla discarica compreso iva anno 2023 € 3 348,90

B.13 Oneri per redazione Documento Valutazione archeologica € 4 035,00

B.14 Oneri di Sorveglianza archeologica € 4 542,00

B.15 Oneri per diritti parere ASP € 359,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 264 916,71

TOTALE A+B € 745.853,57

importo di progetto iniziale € 747 340,06

Economie finali € 1.486,49

DETERMINA

le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) Impegnare, liquidare e pagare l'importo di € 1.494,68 quali diritti per parere finale di conformità delle opere indicate in oggetto del CONI, somma introitata e vincolata al Cap. 851, finanziata tramite mutuo contratto con l'Istituto di Credito Sportivo ed impegnata al Cap.3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, esercizio finanziario 2022 regolarmente approvato, tramite bonifico bancario intestato al CONI COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA BNL AG.3 VIA LIBERTA' 63 90141 PALERMO Codice IBAN IT 36M 010050 4603 00000000 7007.

La causale del versamento dovrà riportare la seguente dicitura: "Parere per la verifica finale dei lavori finanziati per i lavori relativi alla realizzazione di un campo di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra la via Simeto e la via Cusmano, Comune di Valguarnera Caropepe (EN).

3) Dare atto che la complessiva somma di € 1.494,68 inclusa è stata impegnata al Cap.3352, missione 01, programma 06, titolo 2, macroaggr. 02.01.09.000, esercizio finanziario 2022 del bilancio regolarmente approvato, giusta determina di impegno somme n.115 del 21/02/2022 e successiva perizia di variante approvata con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°257 del 17/04/2023.

Il Responsabile del procedimento
F.to ROSARIO ALAIMO

Il Responsabile del Settore
F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 05-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. GIARRATANA VITTORIO