



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 96 DEL 11/01/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI ASSESTAMENTO
CONTO FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
MEDIA F. LANZA - PADIGLIONE A".-
CUP: G86G06000250001 - C.I.G.: 020281041°.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE ANZIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4

0

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore
All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario
All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladodici, il giorno uno, del mese di Giugno alle ore 12,00, nella sede Municipale del
Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3)


Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

DELIBERA


- 1) Approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, che è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Dare che l'approvazione della perizia di assestamento non comporta impegno di spesa ma che rientra nei limiti del finanziamento dell'opera con mutuo della Cassa DD.PP. con oneri a carico del Ministero delle Infrastrutture giusto contratto stipulato in data 21/07/2008 – Codice contratto n° 01/68.00/005.00 – posizione n° 4521010.-
- 3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-

Il Segretario Generale

Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Valerio Caltagirone



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

**OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI ASSESTAMENTO
CONTO FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
MEDIA F. LANZA – PADIGLIONE A".-**

CUP: G86G06000250001 - C.I.G.: 020281041°.-

Propone: L'Assessore ai Lavori Pubblici

Premesso che:

- **Con** nota n° 1615/39 dell'11 maggio 2007 con la quale il Dipartimento Regionale della P.I., Servizio Edilizia Scolastica ed Universitaria, ha comunicato che con deliberazione CIPE n° 143 del 17/11/2006 era stato approvato il 2° programma straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici e che il Comune di Valguarnera è stato inserito in detto Piano;

- **Atteso** che il Comune di Valguarnera, in considerazione del fatto che l'U.T.C., non disponeva di personale dotato di adeguata competenza per la redazione del progetto ha richiesto la collaborazione del Genio Civile di Enna, che ha dato la propria disponibilità, a redigere il progetto di cui trattasi mediante un protocollo d'intesa nel quale le funzioni di RUP di cui alla Legge 11 febbraio 1994 n° 109, vengono affidate all'Ing. Natale Zuccarello, all'epoca Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile, e successivamente all'Ing. Capo Dirigente Ing. Vincenzo Di Rosa;

Atteso che il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico Scuola Media F. Lanza – Padiglione A, è stato redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Enna;

- **Vista** la delibera della G. C. n° 179 del 29/08/2008 con la quale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di €. 516.307,56, di cui a base d'asta €. 362.006,83 oltre ad €. 11.196,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed a €. 143.104,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **Atteso** che la gara per l'aggiudicazione dei lavori è stata celebrata il 23/03/2009 è l'Impresa Progettazioni e Costruzioni Sciandra S.r.l. è rimasta aggiudicataria con il ribasso del 7,3152%;

- **Visto** il Contratto d'appalto stipulato in data 28/09/2009 con repertorio n° 4950 registrato a Enna in data 13/10/2009 al n° 71 Serie 1^ per l'importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. 335.525,31 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% oltre ad €. 11.196,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- **Atteso** che la consegna dei lavori è avvenuta in data 09/11/2009;

- **Vista** la perizia di variante e suppletiva approvata con Delibera di G.C. n° 138 del 22/07/2010, redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 13/05/2010 ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettere a) e b) della L.R. n° 7/2002 e s.m.i. per l'importo complessivo di €. 516.307,56 di cui €. 379.801,16 al netto del ribasso d'asta di cui €. 12.264,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 136.506,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **Vista** la perizia di Assestamento, redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 10/12/2010 e pervenuta in data 17/12/2010 prot. n° 16852, approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Di Rosa per l'importo complessivo di €. 516.307,56 di cui €. 381.789,84 al netto del ribasso d'asta di cui €. 12.328,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 134.307,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Vista al perizia di Assestamento somme Conto Finale, redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 23/12/2010 e pervenuta al Comune di Valguarnera in data 27/12/2011 prot. n°16413 approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Di Rosa in data 23/12/2011 per l'importo complessivo di €. 516.307,56 così ripartita:

LAVORI AL NETTO	€	391.860,41
Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	12.653,69
A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- per I.V.A. 10%	€	39.186,04
- per competenze tecniche 2%	€	8.218,95
- per pubblicità ed espletamento gara appalto	€.	6.825,80
- oneri di conferimento a discarica	€.	11.000,00
- per rimozione tubazione di eternit	€.	1.600,00
- per rimozione tubazione gas, contatore Enel	€.	347,56
- per economie di ribasso d'asta	€	26.481,52
- per relazione geologica	€.	5.163,04
- spese per indagini ed esami di laboratorio	€.	12.621,05
- per collaudi statici e prove di carico e di laboratorio	€.	5.436,97
- per lavori da pagare a fattura		7.566,22
SOMMANO	€	124.447,15
IMPORTO COMPLESSIVO	€	516.307,56

- **Vista** la perizia di Assestamento al Conto Finale redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 23/12/2012, composta dei seguenti elaborati :

- Relazione;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- **Atteso** che la perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP, Ing. Vincenzo di Rosa in data 23/12/2011;
- **Visto** l'atto di sottomissione registrato a Caltanissetta in data 03/04/2012 al n° 1388 serie 3, per un importo di €. 10.070,57 di maggiori lavori al netto del ribasso e comprensivo dei costi per la sicurezza;
- **Considerato** che il progetto risulta conforme alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento, per cui lo stesso risulta meritevole di approvazione in linea amministrativa ;
- **Considerato** che per quanto riguarda la copertura finanziaria il progetto è stato finanziato ai sensi della legge n° 289 del 27/12/2002 – art. 80 comma 21 giusta delibera del C.I.P.E. n° 143 del 17/11/2006;
- **Considerato** che la perizia di assestamento al conto finale non comporta ulteriore impegno di spesa ma che rientra nei limiti del finanziamento con mutuo della Cassa DD.PP. con oneri di ammortamento a carico del Ministero delle Infrastrutture giusto contratto stipulato in data 21/07/2008 – Codice contratto n° 01/68.00/005.00 – Posizione n° 4521010.-
- **Ritenuto** di dover approvare in linea amministrativa il progetto di che trattasi;

Per tutto quanto premesso

PROPONE

- 1) Approvare la perizia di assestamento al conto finale dei lavori di "Messa in sicurezza della Scuola Media F.Lanza – Padiglione A", redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 23/12/2010, per l'importo complessivo di € 516.307,56 come da quadro economico sopra specificato.-
- 2) Dare atto che la perizia di assestamento al conto finale non comporta impegno di spesa, ma l'importo è compreso nell'opera finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. con oneri di ammortamento a carico del Ministero delle Infrastrutture giusto contratto stipulato in data 21/07/2008 – Codice contratto n° 01/68.00/005.00 – Posizione n° 4521010.-
- 3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-

Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Ing. Giovanni D'Anna

L'ASSESSORE AI LL.PP.
(Dr. Valerio Caltagirone)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA :

**APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI ASSESTAMENTO
CONTO FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
MEDIA F. LANZA - PADIGLIONE A".-**
CUP: G86G06000250001 - C.I.G.: 020281041°.-

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 03-05-2012

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore

Ing. Giovanni D'Anna



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. (3) OGGETTO PROPOSTA :

**APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI ASSESTAMENTO
CONTO FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
MEDIA F. LANZA - PADIGLIONE A".-**

CUP: G86G06000250001 - C.I.G.: 020281041°.-

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

~~Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità
contabile della proposta, si esprime~~ ~~PARERE FAVOREVOLE~~

Sede Municipale _____

*Non comporta impegno di spesa, così
come indicato al punto 29 del dispo-
nitivo, da parte del Resp. del Settore*

Il Responsabile del Procedimento _____

Il Responsabile del Settore _____



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALEE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 96 del 1-6-12 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 04/6/12 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE