



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 29-06-2012

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa della Relazione sul Conto Finale e del
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della
Scuola Media Francesco Lanza – Padiglione A".-
CUP: G86G06000250001 - C.I.G: 020281041A.-

| COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE | PRESENTE | ASSENTE |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LEANZA SEBASTIANO SINDACO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE ANZIANO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DRAIA' ELEONORA ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 1 |

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore
All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario
All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladodici, il giorno 29 (ventinove) del mese di Giugno, alle ore 16,30, nella
sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile Settore su direttiva dell'Assessore ai Lavori Pubblici, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2);

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati;

DELIBERA


- 1) Approvare in linea amministrativa la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola media Francesco Lanza – Padiglione A", redatta dall'Ing. Luigi Messina Direttore dei Lavori dipendente dell'Ufficio del Genio Civile di Enna per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €. 391.860,41.-
- 2) Dare atto che l'approvazione amministrativa del Certificato di Regolare Esecuzione è propedeutico alla richiesta della rata di saldo di cui all'art. 5, C. 3-c) della Convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture;
- 3) Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico a provvedere alla liquidazione dell'accertato credito residuo di €. 11.982,39 oltre IVA del 10% pari ad €. 1.198,24 e quindi per complessivi €. 13.180,63, all'Impresa Progettazione e Costruzioni Sciandra S.r.l. di Caltanissetta, con successivo provvedimento.-
- 4) Disporre lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa Progettazione e Costruzioni Sciandra S.r.l. di Caltanissetta, a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali mediante Polizza Fidejussoria N° 2009/50/2081804 della Reale Mutua Assicurazioni – agenzia di Caltanissetta n° 866 - rilasciata in data 09/09/2009 a favore del Comune di Valguarnera, per l'importo di €. 16.776,27.-

Il Segretario Generale


Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Valerio Callagione



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della Scuola Media Francesco Lanza – Padiglione A".-
CUP: G86G06000250001 - C.I.G: 020281041A.-

Propone: Il Responsabile del Settore Tecnico

- **Vista** la nota n° 1615/39 dell'11/05/2007 con la quale il Dipartimento Regionale della P.I., Servizio Edilizia Scolastica ed Universitaria, ha comunicato che con deliberazione CIPE n° 143 del 17/11/2006 era stato approvato il 2° programma straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici e che il Comune di Valguarnera è stato inserito in detto Piano;
- **Atteso** che l'opera è stata finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. con oneri di ammortamento a carico del Ministero delle Infrastrutture giusto contratto stipulato in data 21/07/2008 – Codice contratto 01/68.00/005.00 – posizione n° 4521010 secondo il piano di erogazione previsto nella nota n° 14369 di protocollo del 30/12/2008 inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- **Atteso** che il Comune di Valguarnera, in considerazione del fatto che l'U.T.C., non disponeva di personale dotato di adeguata competenza per la redazione del progetto ha richiesto la collaborazione del Genio Civile di Enna, che ha dato la propria disponibilità, a redigere il progetto di cui trattasi mediante un protocollo d'intesa nel quale le funzioni di RUP di cui alla Legge 11 febbraio 1994 n° 109, sono state affidate all'Ing. Natale Zuccarello - all' epoca Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile - e successivamente all'Ing. Capo Dirigente Ing. Vincenzo Di Rosa;
- **Atteso** che il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza Dell'edificio scolastico Scuola Media Francesco Lanza – Padiglione A, è stato redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Enna;
- **Vista** la delibera della G. C. n° 179 del 29/08/2008 con la quale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di €. 516.307,56, di cui a base d'asta €. 362.006,83 oltre ad €. 11.196,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed a €. 143.104,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Atteso** che l'Impresa Progettazione e Costruzioni Sciandra s.r.l. di Caltanissetta è rimasta aggiudicataria della esecuzione dei lavori con il ribasso del 7,3152%;
- **Visto** il Contratto d'Appalto Rep. n° 4950 del 28/09/2009 e registrato a Enna in data 13/10/2009 al n° 71 Serie 1^ per l'importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. 335.525,31 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% oltre ad €. 11.196,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Atteso** che la consegna dei lavori è avvenuta in data 09/11/2009;
- **Atteso** che i lavori hanno avuto inizio in data 09/11/2009;
- **Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 28/06/2010 ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettere a) e b) della L.R. n° 7/2002 e s.m.i. la quale consente l'adeguamento alle NTC 2008 per l'importo complessivo di €. 516.307,56 di cui lavori al netto €. 379.801,16 comprensivi di €. 12.264,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed a €. 136.506,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **Atteso** che i lavori sono stati sospesi dal 12/04/2010 al 07/07/2010 per giorni 86(ottantasei);
- **Vista** la delibera della G. C. n° 138 del 22/07/2010 con la quale veniva approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui trattasi;
- **Visto** l'atto di sottomissione in data 28/07/2010 repertorio n° 4961 registrato a Caltanissetta in data 29/07/2010 al n° 2508 Serie 3^;
- **Vista** la perizia di assestamento redatta in data 10/10/2010 dall'Ufficio del Genio Civile di Enna ed approvata nella stessa data dal RUP, Ing. Vincenzo Di Rosa, per l'importo complessivo di €. 516.307,55 di cui €. 381.787,78 al netto comprensivi di oneri di sicurezza pari ad €. 12.328,43 ed €. 134.519,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- **Visto** l'atto di sottomissione in data 28/02/2011 repertorio n° 4967 registrato a Caltanissetta in data 02/03/2011 al n° 771 Serie 3^, nel quale venivano introdotti n° 23 nuovi prezzi;
- **Vista** la perizia di assestamento del Conto Finale redatta in data 23/12/2010, approvata dal RUP Ing. Vincenzo Di Rosa, per l'importo complessivo di €. 516.307,56 di cui €. 391.860,41 al netto comprensivi di oneri di sicurezza pari ad €. 12.653,69 ed €. 124.447,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, pervenuta al Comune di Valguarnera Caropepe in data 27/12/2011 ed assunta al n° 16413 di protocollo;
- **Visto** l'atto di sottomissione in data 02/04/2012 repertorio n° 4967 registrato a Caltanissetta in data 03/04/2012 al n° 1388 Serie 3^, per un importo di lavori maggiori pari ad €. 10.070,57 al netto del ribasso d'asta;
- **Atteso** che durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse due (2) proroghe con atto di sottomissione n° 4961 del 28/07/2010 per giorni sessanta (60) e n° 4967 del 28/02/2011 per giorni novantacinque (95);
- **Visto** lo Stato finale dei Lavori redatto dall'Ing. Luigi Messina in data 02/03/2011 per l'importo di €. 379.878,02
- **Vista** la Relazione del Direttore dei Lavori sullo Stato Finale redatta in data 12/07/2011;
- **Visto** il Certificato di ultimazione lavori in data 03/01/2011 con il quale veniva accertato che i lavori erano stati ultimati in data 31/12/2010;
- **Visto** il Verbale di visita del 15/03/2011 per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- **Vista** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di regolare esecuzione (**Allegato A**) in data 12/07/2011, redatta dall'Ing. Luigi Messina – Direttore dei Lavori – per l'ammontare al netto dei lavori pari ad €. 391.860,41;
- **Vista la relazione integrativa** dello Stato Finale, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Messina datata 21/12/2011, nella quale vengono indicate le motivazioni per il mancato completamento dell'opera nella sua interezza e con l'indicazione della somma necessaria per il corretto utilizzo della scuola;
- **Ritenuto** di dover approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di €. 391.860,41 e pertanto, dedotti gli acconti già emessi di €. 379.878,02 risulta un credito netto per l'Impresa di €. 11.982,39 oltre IVA al 10%;
- **Considerato** che la somma relativa allo Stato Finale da corrispondere all'Impresa di Progettazione e Costruzioni Sciandra S.r.l. di Caltanissetta, a saldo della esecuzione dei lavori è di €. 11.982,39 oltre IVA al 10%;
- **Atteso** che, l'approvazione amministrativa del Certificato di Regolare Esecuzione è propedeutico alla richiesta della rata di saldo di cui all'art. 5, C. 3-c) della Convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture;
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data 23/06/2011 ed acquisito agli atti dell'Ufficio del Genio Civile di Enna in data 28/06/2011 al n.96709 di protocollo, dal quale risulta che l'Impresa è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi;
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta in carta intestata e riporta l'indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA, nonché le modalità di pagamento;
- per tutto quanto premesso

PROPONE DI


- 1) Approvare in linea amministrativa la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della Scuola Media Francesco Lanza – Padiglione A", redatta dall'Ing. Luigi Messina, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.391.860,41.-
- 2) Dare atto che l'approvazione amministrativa del Certificato di Regolare Esecuzione è propedeutico alla richiesta della rata di saldo di cui all'art. 5, C. 3-c) della Convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture;
- 3) Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico a provvedere alla liquidazione dell'accertato credito residuo di €. 11.982,39 oltre IVA del 10% pari ad €. 1.198,24 e quindi per complessivi €. 13.180,63 all'Impresa Progettazione e Costruzioni Sciandra S.r.l. di Caltanissetta, con successivo provvedimento.-

4) Disporre lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa di Progettazione e Costruzioni Sciandra S.r.l. di Caltanissetta, a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali mediante la Polizza Fidejussoria n° 2009/50/2081804 della Reale Mutua Assicurazioni di Caltanissetta - agenzia n° 866 - rilasciata in data 09/09/2009 a favore del Comune di Valguarnera, per l'importo di €. 16.776,27.-

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza



Regione



Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
 UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA F. LANZA -
 PADIGLIONE A NEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (EN);

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*(Art. 28, comma 3, della Legge n.109/94)***PREMESSA**

Il Progetto principale per l'esecuzione dei lavori sopra, è stato redatto dallo Ufficio del Genio Civile di Enna in data 06 agosto 2008, dall'Ing. Gaetano Di Dio Perna, dirigente tecnico, dall' Ing. Luigi Messina e Arch. J. Aurelio Arena funzionari direttivi, per l'importo complessivo di €.516.307,56, di cui €.373.202,92 per lavori comprensivi di €.11.196,09 per costi per la sicurezza, ed €.143.104,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

1) Lavori a misura:

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------|
| - Al netto dei costi per la sicurezza: | € | 362.006,83 | |
| - Costi per la sicurezza pari al 3% | € | <u>11.196,09</u> | |
| Totale lavori: | € | 373.202,92 | €. 373.202,92 |

2) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:

| | | | |
|---|----|-------------------|----------------------|
| - Per I.V.A. pari al 10% | €. | 37.320,29 | |
| - Per imprevisti pari al 10% | € | 37.320,29 | |
| - Per indagini, prove, collaudi, consulenze etc. | € | 40.000,00 | |
| - Per diritti tecnici pari al 2,00 % | €. | 7.464,06 | |
| - Per conferimento a discarica: | €. | 10.000,00 | |
| - Per pubblicità ed espletamento gara di appalto: | €. | <u>11.000,00</u> | |
| Totale Somme a disposizione: | €. | <u>143.104,64</u> | €. 143.104,64 |

Importo complessivo della perizia:

€. 516.307,56

Sulla stessa perizia il Dirigente Tecnico Capo Servizio del predetto Ufficio, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha reso parere favorevole ai sensi dell'art.7 bis della Legge n.109/94 nonché ai sensi della Legge 02/02/1974 n.64 .

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Valguarnera Caropere n°179 del 29/08/2008 è stato approvato il progetto dei lavori di che trattasi.

L'opera è stata finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. con oneri di ammortamento a carico del Ministero delle Infrastrutture giusto contratto stipulato in data 21/07/2008 – Codice contratto 01/68.00/005.00 – Posizione n°4521010, secondo il piano di erogazione previsto nella nota n.14369 di prot. del 30 dicembre 2008 inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nella gara mediante pubblico incanto esperita giorno 23.03.2009, i predetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Progettazioni e Costruzioni Sciandra s.r.l., avente sede a Caltanissetta, via San Giovanni Bosco n.48, con il ribasso dello 7,3152%

Il relativo Contratto di Appalto è stato stipulato in data 28 settembre 2009, Rep. n. 4950, ed è stato registrato ad Enna il 13.10.2009 al n. 71, serie 1^a, per l'importo complessivo di €.346.721,40 di cui €.335.525,31 per lavori al netto del ribasso ed €. 11.196,09 per costi per la sicurezza.

Oltre al progetto principale per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate è stata redatta in data 30 giugno 2010 una perizia di variante e suppletiva ed approvata in pari data dal responsabile del procedimento dell'importo complessivo di €.516.307,55 di cui €.379.801,16 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 12.264,28 ed €.136.506,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

A) PER LAVORI:

| | | | |
|--|----|-------------------|---------------------|
| 1) importo complessivo dei lavori: | €. | 408.809,22 | |
| 2) a dedurre i costi per la sicurezza pari al 3,00 %: | €. | 12.264,28 | € 12.264,28 |
| 3) importo dei lavori a base d'asta soggetta a ribasso | €. | 396.544,94 | |
| 4) A dedurre il ribasso d'asta pari allo 7,3152% | €. | 29.008,06 | |
| 5) Resta l'importo netto dei lavori di | €. | <u>367.536,88</u> | € <u>367.536,88</u> |

Lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi oneri per la sicurezza: €. 379.801,16

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | | |
|---|----|-------------------|---------------------|
| 1) Per IVA 10% | €. | 37.980,12 | |
| 2) per diritti tecnici (2%) | €. | 8176,18 | |
| 3) spese per indagini, prove, collaudi etc. (comprensive d'iva) | €. | 40.000,00 | |
| 4) per pubblicità ed espletamento gara di appalto | €. | 6.825,80 | |
| 5) per conferimento a discarica | €. | 10.000,00 | |
| 6) per rimozione tubazioni di Eternit | €. | 1.200,00 | |
| 7) rimozioni tubazioni gas, spostamento contatore etc. | €. | 1.000,00 | |
| 8) per economie di ribasso | €. | 29.008,06 | |
| 9) altre economie | €. | <u>2.316,24</u> | |
| Totale Somme a disposizione: | €. | <u>136.506,40</u> | € <u>136.506,40</u> |
| Importo complessivo della perizia: | | | € <u>516.307,56</u> |

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva è stata affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante Atto di Sottomissione stipulato in data 28/07/2010 con n. 4961 di repertorio e venne registrato a Caltanissetta il 29.07.2010 al n. 2508 , Serie 3^a; con lo stesso atto sono stati introdotti n. 70 (settanta) nuovi prezzi.

In data 10 dicembre 2010 è stata redatta una perizia di assestamento approvata in pari data dal responsabile del procedimento dell'importo complessivo di €.516.307,55 di cui €.381.787,78 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 12.328,43 ed €.134.519,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

B) PER LAVORI:

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. importo complessivo dei lavori: | €. 410.947,57 | |
| 2. a dedurre i costi per la sicurezza pari al 3,00 %: | €. 12.328,43 | € 12.328,43 |
| 3. importo dei lavori a base d'asta soggetta a ribasso | €. 398.619,14 | |
| 4. A dedurre il ribasso d'asta pari allo 7,3152% | €. 29.159,79 | |
| 5. Resta l'importo netto dei lavori di | <u>€. 369.459,35</u> | <u>€. 369.459,35</u> |

Lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi oneri per la sicurezza: €. 381787,78

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Per IVA 10% | €. 38.178,78 | |
| 2) per diritti tecnici (2%) | €. 8.218,95 | |
| 3) per pubblicità ed espletamento gara di appalto | €. 6.825,80 | |
| 4) per conferimento a discarica | €. 11.000,00 | |
| 5) per rimozione tubazioni di Eternit | €. 1.600,00 | |
| 6) rimozioni tubazioni gas, spostamento contatore etc. | €. 1.000,00 | |
| 7) per economie di ribasso | € 26.481,52 | |
| 8) spese per relazione geologica | € 5.163,04 | |
| 9) spese per indagini e prove di laboratorio | € 12.000,00 | |
| 10) spese per collaudi statici, prove di carico e di laboratorio | € 11.328,41 | |
| 11) per lavori da pagare a fattura | €. 12.671,76 | |
| 12) altre economie | <u>€ 51,52</u> | |
| Totale Somme a disposizione: | <u>€. 134.519,78</u> | <u>€. 134.519,78</u> |

Importo complessivo della perizia: €. 516.307,56

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia di assestamento è stata affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante Atto di Sottomissione stipulato in data 28/02/2011 con n. 4967 di repertorio e venne registrato a Caltanissetta il 02 marzo 2011 al n. 771 , Serie 3^a; con lo stesso atto sono stati introdotti n. 23 (ventitré) nuovi prezzi.

In data 23 dicembre 2010 è stata redatta una perizia di assestamento per il conto finale approvata in pari data dal responsabile del procedimento dell'importo complessivo di €.516.307,55 di cui €.391.860,41 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 12.653,69 ed €.124.447,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

A) PER LAVORI:

| | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1. importo complessivo dei lavori: | €. | 421.789,51 | |
| 2. a dedurre i costi per la sicurezza pari al 3,00 %: | €. | 12.653,69 | € 12.653,69 |
| 3. importo dei lavori a base d'asta soggetta a ribasso | €. | 409.135,82 | |
| 4. A dedurre il ribasso d'asta pari allo 7,3152% | €. | 29.929,10 | |
| 5. Resta l'importo netto dei lavori di | €. | <u>397.206,72</u> | €. <u>397.206,72</u> |

Lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi oneri per la sicurezza: €. 391.860,41

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 13) Per IVA 10% | €. | 39.186,04 | |
| 14) per diritti tecnici (2%) | €. | 8.218,95 | |
| 15) per pubblicità ed espletamento gara di appalto | €. | 6.825,80 | |
| 16) per conferimento a discarica | €. | 11.000,00 | |
| 17) per rimozione tubazioni di Eternit | €. | 1.600,00 | |
| 18) rimozioni tubazioni gas, spostamento contatore etc. | €. | 347,56 | |
| 19) per economie di ribasso | €. | 26.481,52 | |
| 20) spese per relazione geologica | €. | 5.163,04 | |
| 21) spese per indagini e prove di laboratorio | €. | 12.621,05 | |
| 22) spese per collaudi statici, prove di carico e di laboratorio | €. | 5.436,97 | |
| 23) per lavori da pagare a fattura | €. | <u>7566,22</u> | |
| Totale Somme a disposizione: | €. | <u>124.447,15</u> | €. <u>124.447,15</u> |
| Importo complessivo della perizia: | | | €. <u>516.307,56</u> |

La consegna dei lavori è stata effettuata in data 09 novembre 2009, giusto verbale in pari in data.

Ai sensi dell'art.20 del Contratto d'Appalto il tempo per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in giorni centottanta, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile resta fissata per il giorno 04 maggio 2010.

I lavori sono stati sospesi dal giorno 12 aprile 2010 al giorno 07 luglio 2010 giusto verbale di sospensione e ripresa dei lavori, per complessivamente per giorni 86.

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe

- con Atto di Sottomissione n.4961 di Rep. del 28/07/2010, giorni 60;
- con Atto di Sottomissione n.4967 di Rep. del 28/02/2011, giorni 95;

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 31 dicembre 2010.

La direzione dei lavori, con certificato in data 03 gennaio 2011, dichiara ultimati i lavori medesimi in data 31 dicembre 2010 e pertanto in tempo utile, ad eccezioni la definizione di alcune lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti all'uso ed alla funzionalità delle opere, per l'esecuzione delle quali questa D. L. ha predisposto apposito ordine di servizio n. 1 del 03/01/2011 (che si allega in copia al presente certificato), nel quale vengono dettagliatamente elencate le predette lavorazioni, nonché il termine per la loro ultimazione.

In data 02 marzo 2011 giusto verbale di accertamento esecuzione lavori, la direzione dei lavori certifica che i lavori di cui al suddetto ordine di servizio n. 1 sono stati eseguiti

Visita di controllo

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 15 marzo 2011 alle ore 10,00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Geom. Sciandra Geraldo ha proceduto, con la scorta del progetto, delle perizie, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Il collaudo delle opere in cemento armato e acciaio è stato eseguito dall'Ing. Pirrera Claudio Maria il quale ha rilasciato il relativo certificato in data 10 maggio 2011 e depositato presso il Comune di Valguarnera in data 24/05/2011 n. 006904

Certificato di regolare esecuzione

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Luigi Messina, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati realizzati entro il periodo contrattuale, tenendo conto della sospensione regolarmente verbalizzata e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa Progettazioni e Costruzioni Sciandra s.r.l., con sede a Caltanissetta, via San Giovanni Bosco n.48 in base al contratto d'appalto n. 4950 del 28/09/2009, registrato a Enna il 13.10.2009 al n.71, Serie 1^a, atto di sottomissione in data 28.07.2010 n. di rep. 4961 registrato a Caltanissetta il 29.07.2010 al n. 2508 serie 3^o e atto di sottomissione in data 28.02.2011 n. di rep. 4967 registrato a Caltanissetta il 02.03.2011 al n. 771 serie 3^a, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a € 11.982,39 (Euro undicimilanovecentoottantadue/39) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Enna, li 12/07/2011

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

(Geom. Sciandra Progettazioni e Costruzioni)

SCIANDRA Srl
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Luigi Messina)

VISTO: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Vincenzo Di Rosa)



ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
 UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA F. LANZA -
 PADIGLIONE A NEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (EN);

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE

(Art. 173 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

Progetto Principale

Il Progetto principale per l'esecuzione dei lavori sopra, è stato redatto dallo Ufficio del Genio Civile di Enna in data 06 agosto 2008, dall'Ing. Gaetano Di Dio Perna, dirigente tecnico, dall' Ing. Luigi Messina e Arch. J. Aurelio Arena funzionari direttivi, per l'importo complessivo di €.516.307,56, di cui €.373.202,92 per lavori comprensivi di €.11.196,09 per costi per la sicurezza, ed €.143.104,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

1) Lavori a misura:

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------|
| - Al netto dei costi per la sicurezza: | € | 362.006,83 | |
| - Costi per la sicurezza pari al 3% | € | <u>11.196,09</u> | |
| Totale lavori: | € | 373.202,92 | €. 373.202,92 |

2) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
| - Per I.V.A. pari al 10% | € | 37.320,29 | |
| - Per imprevisti pari al 10% | € | 37.320,29 | |
| - Per indagini, prove, collaudi, consulenze etc. | € | 40.000,00 | |
| - Per diritti tecnici pari al 2,00 % | € | 7.464,06 | |
| - Per conferimento a discarica: | € | 10.000,00 | |
| - Per pubblicità ed espletamento gara di appalto: | € | <u>11.000,00</u> | |
| Totale Somme a disposizione: | € | <u>143.104,64</u> | €. 143.104,64 |

Importo complessivo della perizia: €. 516.307,56

Perizia di variante e suppletiva

Durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato € 516.307,56 così suddiviso:

A) PER LAVORI:

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) importo complessivo dei lavori: | € 408.809,22 | |
| 2) a dedurre i costi per la sicurezza pari al 3,00%: | € 12.264,28 | € 12.264,28 |
| 3) importo dei lavori a base d'asta soggetta a ribasso | € 396.544,94 | |
| 4) A dedurre il ribasso d'asta pari allo 7,3152% | € 29.008,06 | |
| 5) Resta l'importo netto dei lavori di | <u>€ 367.536,88</u> | <u>€ 367.536,88</u> |

Lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi oneri per la sicurezza: € 379.801,16

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) Per IVA 10% | € 37.980,12 | |
| 2) per diritti tecnici (2%) | € 8176,18 | |
| 3) spese per indagini, prove, collaudi etc. (comprensive d'iva) | € 40.000,00 | |
| 4) per pubblicità ed espletamento gara di appalto | € 6.825,80 | |
| 5) per conferimento a discarica | € 10.000,00 | |
| 6) per rimozione tubazioni di Eternit | € 1.200,00 | |
| 7) rimozioni tubazioni gas, spostamento contatore etc. | € 1.000,00 | |
| 8) per economie di ribasso | € 29.008,06 | |
| 9) altre economie | <u>€ 2.316,24</u> | |
| Totale Somme a disposizione: | <u>€ 136.506,40</u> | <u>€ 136.506,40</u> |

Importo complessivo della perizia:

€ 516.307,56

In data 10 dicembre 2010 è stata redatta una perizia di assestamento approvata in pari data dal responsabile del procedimento dell'importo complessivo di € 516.307,55 di cui € 381.787,78 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 12.328,43 ed € 134.519,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

B) PER LAVORI:

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. importo complessivo dei lavori: | € 410.947,57 | |
| 2. a dedurre i costi per la sicurezza pari al 3,00 %: | € 12.328,43 | € 12.328,43 |
| 3. importo dei lavori a base d'asta soggetta a ribasso | € 398.619,14 | |
| 4. A dedurre il ribasso d'asta pari allo 7,3152% | € 29.159,79 | |
| 5. Resta l'importo netto dei lavori di | <u>€ 369.459,35</u> | <u>€ 369.459,35</u> |

Lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi oneri per la sicurezza: € 381787,78

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) Per IVA 10% | € 38.178,78 | |
| 2) per diritti tecnici (2%) | € 8.218,95 | |
| 3) per pubblicità ed espletamento gara di appalto | € 6.825,80 | |
| 4) per conferimento a discarica | € 11.000,00 | |
| 5) per rimozione tubazioni di Eternit | € 1.600,00 | |
| 6) rimozioni tubazioni gas, spostamento contatore etc. | € 1.000,00 | |
| 7) per economie di ribasso | € 26.481,52 | |
| 8) spese per relazione geologica | € 5.163,04 | |
| 9) spese per indagini e prove di laboratorio | € 12.000,00 | |
| 10) spese per collaudi statici, prove di carico e di laboratorio | € 11.328,41 | |
| 11) per lavori da pagare a fattura | € 12.671,76 | |
| 12) altre economie | <u>€ 51,52</u> | |
| Totale Somme a disposizione: | <u>€ 134.519,78</u> | <u>€ 134.519,78</u> |
| Importo complessivo della perizia: | | <u>€ 516.307,56</u> |

In data 23 dicembre 2010 è stata redatta una perizia di assestamento per il conto finale approvata in pari data dal responsabile del procedimento dell'importo complessivo di €.516.307,55 di cui €.391.860,41 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 12.653,69 ed €.124.447,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

A) PER LAVORI:

| | | | |
|--|----|-------------------|---------------------|
| 1. importo complessivo dei lavori: | €. | 421.789,51 | |
| 2. a dedurre i costi per la sicurezza pari al 3,00%: | €. | 12.653,69 | € 12.653,69 |
| 3. importo dei lavori a base d'asta soggetta a ribasso | €. | 409.135,82 | |
| 4. A dedurre il ribasso d'asta pari allo 7,3152% | €. | 29.929,10 | |
| 5. Resta l'importo netto dei lavori di | €. | <u>397.206,72</u> | € <u>397.206,72</u> |

Lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi oneri per la sicurezza: €. 391.860,41

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 13) Per IVA 10% | €. | 39.186,04 | |
| 14) per diritti tecnici (2%) | €. | 8.218,95 | |
| 15) per pubblicità ed espletamento gara di appalto | €. | 6.825,80 | |
| 16) per conferimento a discarica | €. | 11.000,00 | |
| 17) per rimozione tubazioni di Eternit | €. | 1.600,00 | |
| 18) rimozioni tubazioni gas, spostamento contatore etc. | €. | 347,56 | |
| 19) per economie di ribasso | €. | 26.481,52 | |
| 20) spese per relazione geologica | €. | 5.163,04 | |
| 21) spese per indagini e prove di laboratorio | €. | 12.621,05 | |
| 22) spese per collaudi statici, prove di carico e di laboratorio | €. | 5.436,97 | |
| 23) per lavori da pagare a fattura | €. | <u>7566,22</u> | |
| Totale Somme a disposizione: | €. | <u>124.447,15</u> | €. <u>124.447,15</u> |
| Importo complessivo della perizia: | | | €. <u>516.307,56</u> |

Descrizione dei lavori

I lavori eseguiti consistono essenzialmente nella messa in sicurezza della scuola media F. Lanza Padiglione A nel comune di Valguarnera Caropepe.

Impresa appaltatrice

A seguito di Gara esperita in data 23/03/2009, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Progettazioni e Costruzioni Sciandra s.r.l., avente sede a Caltanissetta, via San Giovanni Bosco n.48, con il ribasso dello 7,3152%

Contratto di Appalto

Il relativo Contratto di Appalto è stato stipulato in data 28 settembre 2009, Rep. n. 4950, ed è stato registrato ad Enna il 13.10.2009 al n. 71, serie 1^a, per l'importo complessivo di €.346.721,40 di cui €.335.525,31 per lavori al netto del ribasso ed €. 11.196,09 per costi per la sicurezza.

Importo contrattuale.

L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 7,3152 %, è risultato di €.335.525,31

Cauzione

L'impresa ha costituito la cauzione definitiva, pari ad €. 16.776,27, tramite polizza fideiussoria rilasciata dalla Società Assicurativa Reale Mutua 866 Ag. Di Caltanissetta

Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento di Nuovi Prezzi

Per i maggiori lavori, l'impresa ha sottoscritto:

- in data 28/07/2010, l'Atto di Sottomissione n. 4961 di repertorio che è stato registrato a Caltanissetta il 29.07.2010 al n. 2508, Serie 3^a; con lo stesso atto sono stati introdotti n. 70 (settanta) nuovi prezzi;
- in data 28/02/2011, l'Atto di Sottomissione n. 4967 di repertorio di repertorio che è stato registrato a Caltanissetta il 02 marzo 2011 al n. 771, Serie 3^a; con lo stesso atto sono stati introdotti n. 23 (ventitré) nuovi prezzi.

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori è stata effettuata in data 09 novembre 2009, giusto verbale in pari in data.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori

Ai sensi dell'art.20 del Contratto d'Appalto il tempo per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in giorni centottanta, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile resta fissata per il giorno 04 maggio 2010.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi dal giorno 12 aprile 2010 al giorno 07 luglio 2010 giusto verbale di sospensione e ripresa dei lavori, per complessivamente per giorni 86.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe

- con Atto di Sottomissione n.4961 di Rep. del 28/07/2010, giorni 60;
- con Atto di Sottomissione n.4967 di Rep. del 28/02/2011, giorni 95;

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la scadenza definitiva è rimasta fissata per il giorno 31 dicembre 2010.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31.12.2010, come accertato da verbale redatto in data 03/01/2011, e quindi in tempo utile

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

Anticipazioni dell'Impresa

Nel corso dell'appalto all'Impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la relative perizia di variante e suppletiva già citati.

Stato finale

Lo Stato finale è stato redatto in data **02.03.2011** per l'importo complessivo netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. 381.786,96 dal quale bisogna dedurre cinque certificati di pagamento, emessi durante il corso dei lavori, dell'importo complessivo netto di €. 379878,02 così ottenuto:

- 1° Certificato di pagamento in data 02/08/2010 dell'importo di €. 77.100,00
- 2° Certificato di pagamento in data 06/09/2010 dell'importo di €. 56.100,00
- 3° Certificato di pagamento in data 10/12/2010 dell'importo di €. 77.300,00

| | |
|--|----------------------|
| - 4° Certificato di pagamento in data 16/02/2011 dell'importo di | €. 102.200,00 |
| - 5° Certificato di pagamento in data 30/05/2011 dell'importo di | <u>€. 67.178,02</u> |
| Ammontare complessivo corrisposto: | <u>€. 379.878,02</u> |

Credito dell'Impresa

Secondo il succitato Stato Finale, il credito dell'impresa ammonta a €. **11.982,39** così ottenuto:

| | |
|--|----------------------|
| - Importo complessivo dei lavori eseguiti: | €. 391.860,41 |
| - Importo complessivo dei pagamenti corrisposti: | <u>€. 379.878,02</u> |
| Credito dell'impresa: | <u>€. 11.982,39</u> |

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

Infortunati nel corso dei lavori

Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.

Assicurazioni sociali

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. provincia di Enna, ha rilasciato il DURC prot.14976505 del 23/06/2011 , attestante la regolarità contributiva, acquisito agli atti di quest'Ufficio in data 30/06/2011 , prot. 96709

Avvisi ai creditori

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art. 189 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999, il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

Cessione di crediti da parte dell'impresa


Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

Direzione dei Lavori


I lavori sono stati diretti dall'Ing. Luigi Messina Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna.

Enna, li 12/07/2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Luigi Messina)



Visto: Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Vincenzo Di Rosa)





ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

Oggetto: **Lavori di messa in sicurezza della scuola media F. Lanza – Padiglione A nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN);**

Impresa: **Progettazioni e Costruzioni Sciandra s.r.l., con sede a Caltanissetta, via San Giovanni Bosco n.48**

Contratto D'appalto: **n. 4950 del 28/09/2009, registrato a Enna il 13.10.2009 al n.71, Serie 1^a, dell'importo di €.335.525,31 al netto del ribasso del 7,3152% più l'importo di € 11.196,09 per oneri di sicurezza.**

RELAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATO FINALE

Contratto di Appalto n.4950 del 28/09/2009, registrato a Enna il 13.10.2009 al n.71 Serie 1^a, l'Impresa Progettazione e Costruzioni Sciandra s.r.l., con sede a Caltanissetta, via San Giovanni Bosco n.48, ha assunto l'esecuzione dei "Lavori di messa in sicurezza della scuola media.F. Lanza – Padiglione A nel Comune di Valguarnera Caropepe(EN)" per l'importo complessivo di €.346.721,40 di cui €.335.525,31 per lavori al netto del ribasso del 7,3152 %, ed €. 11.196,09 per oneri per la sicurezza.

In data 09/11/2009 sono stati consegnati i lavori in epigrafe.

Nel corso dei lavori, a demolizione avvenuta dei tramezzi e opere di completamento, sono state accertate le effettive condizioni di estremo degrado delle strutture portanti in c.a. dell'edificio scolastico (travi e pilastri), principalmente in termini di insufficienza quantitativa e qualitativa delle armature metalliche presenti.

L'edificio di che trattasi rientra fra gli edifici che in caso di sisma può assumere rilevanza anche in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso allegato B della Delibera di Giunta Regionale D.P.R. n.408 del 19/12/2003

Per queste motivazioni detto edificio ai fini della sicurezza strutturale doveva essere adeguato alle nuove NTC 2008, nel frattempo entrate in vigore.

La sopradetta circostanza ha determinato la necessità di procedere ad una rielaborazione del progetto originario al fine di rendere l'edificio strutturalmente idoneo e adeguato alle nuove NTC 2008.

In data 31 dicembre 2010 i lavori sono stati ultimati e collaudate staticamente dall'Ing. Pirrera Claudio Maria il quale ha rilasciato il relativo certificato in data 10 maggio 2011 e depositato presso il Comune di Valguarnera in data 24/05/2011 n. 006904, e pertanto i lavori di messa in sicurezza dell'edificio e l'adeguamento alle nuove NTC 2008 si possono dichiarare realizzati.

Tuttavia per un completo e funzionale utilizzo della scuola occorrono alcuni modesti lavori di finitura come meglio di seguito elencati:

- tinteggiatura, collocazione delle porte interne, servizi igienici e illuminazione interna per un totale di € 66.335,98 (lavori previsti nel progetto originario e non realizzati poiché nella rielaborazione del progetto si è data priorità ai lavori indifferibili e indispensabili quali la sicurezza strutturale e gli impianti idrico, elettrico e termico, per cui non hanno trovato copertura finanziaria);
- sistemazione area esterna, la sostituzione degli infissi esterni, la sostituzione degli elementi radianti e la posa in opera della centrale antincendio per un totale di € 97.618,875 (lavori che, anche se non previsti nel progetto originario, a giudizio di questa D.L. sono indispensabili per un corretto utilizzo della scuola).

Si allega alla presente relazione, copia del computo metrico dei lavori suddetti.

Enna, li 21/12/2011


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Luigi Messina)



VISTO: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Vincenzo Di Rosa)





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - ALLEGATO N. (2)

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della Scuola Media Francesco Lanza – Padiglione A".-

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 06-06-2012

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Giarrizzo



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - ALLEGATO N. (3)

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della Scuola Media Francesco Lanza - Padiglione A".-

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime ~~PARERE FAVOREVOLE~~ *press note*

Sede Municipale 25-06-2012

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 114 del 29.6.12, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 02 LUG 2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04).

Sede Municipale, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sede Municipale, _____

L'Impiegato Responsabile
